

PMG Építőipari Kft

2251 Tápiószecső, Sági út 1/a.

Tárgy: Bp.VII.ker. Akácfa utca 32. Bóbita Óvoda

Tisztelt Dr. Máté Katalin !

Az alábbiakról tájékoztatom.

A tárgyi munka felújítása során sportpadló burkolat kivitelezése van tervezve. Az elkészítéséhez szükséges megfelelő aljzatbeton 2016. február 23.-án elkészült, azonban a beton száradása nem a tervezettnél megfelelő ütemben szárad. A száradáshoz a fűtésen és a megfelelő folyamatos szellőztetés biztosítása mellett párátlanító készüléket is alkalmaztunk, de ez sem hozta meg a várt eredményt. A mai napon (2016. április 25.) mért érték 3,2 CM%, viszont a szakkivitelező Mapei Kft. alkalmazástechnikus által javasolt maximális érték 2 CM%.

Kérem, hogy a megfelelő minőség és garancia tarthatósága miatt, a határidőt 2016.május 20-ra módosítani szíveskedjék

2016. április 25.

Tisztelettel
PMG ÉPÍTŐIPARI KFT
2251 Tápiószecső, Sági út 1/a
Miklós István ügyvezető
+36 20 9809 360

Az előbb felsorolt művet, mert
javasolom a határidő hosszabbítását.
Bp. 16. 04. 25.

Green Control Expert
Mérnökiroda Kft.
1146 Budapest, Cházár A. u. 15
adószám: 23787009-3-42