

**Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Iroda**

1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Dr. Máté Katalin

irodavezető

Tárgy: kérelem szerződés módosításra, Budapest VII. kerület, Peterdy utca 16. szám alatti Idősek Otthonának szekunder körű hőleadóinak és csővezetékeinek energetikai korszerűsítése projekt

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A tárgyi projektre vonatkozó, 2016. szeptember 21. napján aláírásra került szerződésünk befejezési határidejét 2017. június 30.-ra szíveskedjenek módosítani az alábbiakra tekintettel.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2016. augusztus 5. napján indította meg a „Budapest, VII. kerület, Peterdy utca 16. szám alatti Idősek Otthonának szekunder körű hőleadóinak és csővezetékeinek energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárást, melyben az ajánlattételi határidő 2016. augusztus 16. napja volt.

A közbeszerzési eljárás eredményét tartalmazó összegezés 2016. szeptember 13. napján kaptuk kézhez, és ezt követően a szerződésünk 2016. szeptember 21. napján került aláírásra. Az ajánlattételi határidőhöz képest több mint egy hónap eltelt a szerződéskötésig, mely ok már akkor megkérdőjelezte a szerződés teljesíthetőségét tekintettel arra, hogy a kivitelezési munka nagy része nem végezhető el a fűtési szezonban.


Továbbá a szokatlanul hamar bekövetkező hideg időjárásra tekintettel már október elején el kellett kezdeni fűteni az idősek otthonában, amivel szintén nem számolhattunk előre.

A fentiekben leírt okok lehetlenné teszik, hogy a szerződés szerinti befejezési határidőig (2016. december 20.) elkészüljenek a tervezett munkálatok a működő intézményben, melyre tekintettel a kivitelezés befejezési határidejét kérjük módosítani.

Amennyiben kérelmünket pozitívan bírálják el, javasoljuk, hogy 2017. június 30. napja legyen a befejezési határidő, tekintettel arra, hogy a hivatalos fűtési szezon vége április 15, azonban figyelemmel arra, hogy a felújítás helyszíne egy idősek otthona nagy valószínűséggel tovább szükséges fűteni, és csak a fűtés befejezését követően kezdhető meg a kivitelezés.

Visszajelzésüket várva maradok tisztelettel:

Budapest, 2016. október 3.


Aparicio Zoltán

Ügykezelő KFT.
1073 Budapest, Pesti út 2.
Adószám: 10542011-2-42
10918001-00000061-82110001 2.